

INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

Presupuestos Participativos 2018

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ERMITA DE REGLA (CABO LLANOS)*

*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 447
- **Ubicación:** Calle de Nuestra Señora de la Ermita de Regla, desde Avda Constitución hasta rotonda que cruza hasta Calle Fomento.
- **Ámbito de actuación:** Alumbrado
- **Georreferencia:** 28 R 377381.17 m E 3148433.68 m N
- **Distrito:** Distrito Salud-La Salle
- **Estado:** EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DURANTE

DESPUES



EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:



- **Fecha de inicio de trabajos:** 12/09/2018
- **Fecha de fin:** 12/11/2018
- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Desmontaje de actual iluminación y montaje de instalación nueva soterrada, incluso arquetas y canalización y conexionado de 4 FAROLAS en columna metálica de 8 m de altura, galvanizada, troncocónica, 3 mm espesor en chapa, normalizada, con puerta tipo Madrid, más 4 luminarias Luma, Luma1, modelo BGP623 LED110-4S/740 PSDD de 68W de potencia, 9900 lúmenes y 4000K de temperatura de color, IP66, IK09 marca (Philips) o equivalente.

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** IMES-API
- **Nº de Presupuesto:** 060.18 BIS
- **Importe de presupuesto:** 13.804,79 € (igic incluido)
- **Nº de expediente:** 409/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 27/07/2018
- **Nº de factura:** 382N180163
- **Importe de factura:** 11.833,79 € (igic incluido)

- **Justificación:** Se han realizado los trabajos solicitados que tenían como objeto la iluminación de la Calle de Ermita de Regla, conocida como "Cabo Llanos", con la colocación de 4 puntos de luz en soporte de 8 m de altura e instalación soterrada en canalización por acera. Se ha ahorrado del presupuesto en canalización por utilizar un cruce de calle de canalizaciones existentes (4,5ml de tubo menos y una arqueta menos), además de hacer el conexionado en un CM más cercano al previsto (cableado real en medición de 165ml en lugar de 250ml), quedando la instalación legalizada y con el Certificado de Instalación sellado por Industria, ahorrando del presupuesto inicial un total de 1971,00€. Siendo el importe de factura de 11.833,79 €, presentada conforme a los trabajos realizados.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,

M^a Vanesa Ramallo Herrera.
Coordinadora de obras.
Presupuestos Participativos 2018.

