

INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

Presupuestos Participativos 2018

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Instalación de módulos adaptados*

*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 578
- **Ubicación:** Parque Infantil de Plaza de Los Sabandeños
- **Ámbito de actuación:** Parques infantiles
- **Georreferencia:** 28 R 376424.70 m E 3148824.17 m N
- **Distrito:** Distrito Salud-La Salle
- **Estado:** FINALIZADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

Antes



Durante



Después







EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 09/01/19
- **Fecha de fin:** 13/03/19
- **Plazo:** plazo límite ampliado por problemas de fabricación en elementos de seguridad tipo respaldo de sujeción indicado especialmente para el uso concreto del balancín por personas con movilidad reducida.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Se instalan tres juegos adaptados: un balancín múltiple con respaldo a ambos lados, un panel de juego que genera la interacción de infantes con distintas motricidades tipo tres en raya y una estructura dinámica de plataforma manipulable adaptada a infantes de movilidad reducida. Añadido de 2m2 de pavimento continuo de caucho, recortando el antiguo para la instalación en zona existente, rematando con pavimento de caucho nuevo.

DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN
- **Nº de Presupuesto:** P.infantil Expte 578
- **Importe de presupuesto:** 11.809,31€

- **Nº de expediente:** 407/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 27/07/2018



- **Nº de factura:** B7071FR R0002
- **Importe de factura:** 10.757,28 €

- **Justificación:** Se han realizado los trabajos solicitados conforme a las instrucciones dadas y a las partidas de presupuesto, la diferencia entre factura y presupuesto es de -1.052,03€, que se han ahorrado al colocar sólo 2m2 de pavimento de caucho en lugar de los 8m2 presupuestados inicialmente, y se ha aprovechado el cartel existente para la zona de juegos, no colocándose la partida de cartel y soporte del mismo, el resto de las partidas de factura son correctas e iguales a las de presupuesto. Por tanto, verificadas las unidades colocadas, se consideran ajustadas a los realizado y conforme la factura presentada.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,



Mª Vanesa Ramallo Herrera.
Coordinadora de obras.
Presupuestos Participativos 2018.