

# INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

*Presupuestos Participativos 2018*

*Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.*

## DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: MEJORA DE LA PLAZA HILARIO GARCÍA. ALUMBRADO\*

\*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 532 B
- **Ubicación:** Calle Hilario García, esq. Calle Barranco Grande
- **Ámbito de actuación:** Otras
- **Georreferencia:** 29 R 371738.80 m E 3146339.06 m N
- **Distrito:** Distrito Suroeste
- **Estado:** EJECUTADO

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:





## EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- **Fecha de inicio de trabajos:** 16/11/2018
- **Fecha de fin:** 16/11/2018
- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Se han instalado 4 luminarias del tipo THORN LIGHTING, mod. AEROFLOOD PRO S, IP66 IK08, CII, en aluminio inyectado, distribución asimétrica 60°, led 28W., 3000 K. 3500 Lm., regulable, eficacia de la luminaria 125 Lm/W., 24 led a 350 mA. Ral 9006, en soporte de 8 m de altura ya existente e instalación de herraje para proyector en soporte, colocando 3 cajas de conexión, 12ml de línea subterránea con cable de cobre aislamiento RV 0,6/1 kV (Cu), formado por un conductor tripolar de 3x2,5mm<sup>2</sup>, cable de tierra ya existente y paso por arquetas de acera. Se desmonta iluminación antigua y brazos de soporte.



## DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:



- **Empresa:** IMES-API
  
- **Nº de Presupuesto:** 076.18.BIS
- **Importe de presupuesto:** 3.907,35€
  
- **Nº de expediente:** 959/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 08/10/18
  
- **Nº de factura:** FVTA382 382N180170
- **Importe de factura:** 2.859,13 €
  
- **Justificación:** Se han realizado los trabajos solicitados que tenían como objeto la iluminación de la Plaza Hilario García, con la colocación de 4 luminarias del tipo THORN LIGHTING, mod. AEROFLOOD PRO S, IP66 IK08, CII, en aluminio inyectado, distribución asimétrica 60º, led 28W., 3000 K. 3500 Lm., regulable, eficacia de la luminaria 125 Lm/W., 24 led a 350 mA. Ral 9006, en soporte de 8 m de altura ya existente, colocando 3 cajas de conexión en lugar de 4, se ahorra también en instalación soterrada por canalización por acera ya existente. La mitad de cable de cobre que en el presupuesto, ahorro del cable de tierra por utilización del existente así como colocación y paso de cableado en arquetas ya existentes sin necesidad de hacer nuevas. Se desmonta iluminación antigua, ahorrando 1.048,22 €. del presupuesto inicial de 3.907,35 €, siendo el importe de factura de 2.859,13 €, presentada conforme a los trabajos realizados.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,

---

**M<sup>a</sup> Vanesa Ramallo Herrera.**  
Coordinadora de obras.  
Presupuestos Participativos 2018.

