

INFORME DE FACTURA. FIN DE OBRA.

Presupuestos Participativos 2018

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

DATOS DE LA PROPUESTA DE REFERENCIA: Bancos y alumbrado en Plaza Militar. ALUMBRADO*

*Fuente: <https://www.santacruzdetenerife.es/paticipa/>

- **Nº de propuesta:** 493 A
- **Ubicación:** Plaza PEDRO SCHWARTZ (Plaza Hospital MILITAR).
- **Ámbito de actuación:** Otras
- **Georreferencia:** 28 R 377037.80 m E 3149545.78 m N
- **Distrito:** Distrito Centro-Ifara
- **Estado:** EJECUTADO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

Cambio de 8 lámparas de descarga a luminarias led y añadido de 5 puntos más de luz led.





EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

- Fecha de inicio de trabajos: 19/11/2018
- Fecha de fin: 23/11/2018



- **Plazo:** ejecución dentro del plazo límite permitido.
- **Descripción de los trabajos ejecutados:** Se instalaron 5 nuevos puntos de luz, con 5 Columnas metálicas de 7 m de altura (AM 7603), de acero galvanizado, troncocónica, 3 mm espesor en chapa, normalizada, con puerta tipo Madrid y tuerca soldada para unión con luminaria, TIPO LED Maya Midi de Socelec compuesta de armadura y tapa superior de fundición inyectada de aluminio, reflector de chapa de aluminio de gran pureza, anodizado y abrigantado, cierre de vidrio plano termoresistente, caja de conexión, precableado, portalámpara, homologada por el I.A.C., con I.P. en grupo óptico de IP66 y en equipo IP64, para brazo o columna, tipo LED de 32 unid. 50W. Se sustituyeron las 8 luminarias existentes de descarga por 8 luminarias tipo LED. Todo con nuevo cableado soterrado y conexasionado, terminado y en funcionamiento.



DATOS DE PRESUPUESTO Y FACTURA:

- **Empresa:** IMES API
- **Nº de Presupuesto:** IMES 061.18 BIS
- **Importe de presupuesto:** 18.769,89 €
- **Nº de expediente:** 329/2018/PC
- **Fecha de conformidad:** 07/09/2018
- **Nº de factura:** FVTA382 382N180172
- **Importe de factura:** 14.580,50 €
- **Justificación:** Se han realizado los trabajos solicitados que tenían como objeto la iluminación de la Plaza PEDRO SCHWARTZ (Plaza Hospital MILITAR), con la colocación de 13 luminarias del tipo Maya Midi de Socelec homologada por el I.A.C., con I.P. en grupo óptico de IP66 y en equipo IP64, tipo LED de 32 unid. 50W. 5 son nuevas, con base de cimentación, báculo y cableado. Se colocan 4 arquetas de las 8 presupuestadas, se utiliza la canalización existente en acera para colocar la nueva instalación, ahorrando 52ml de canalización en tubo PVC del presupuesto, se ahorra en ml de cableado y puesta a tierra. Se desmonta iluminación antigua, ahorrando un total de 4.189,39 €. del presupuesto inicial de 18.769,89 €, siendo el importe de factura de 14.580,50 €, presentada conforme a los trabajos realizados.

Vista la solicitud del servicio de igualdad, Participación Ciudadana y Soporte administrativo de Distritos, a los efectos de que se informe si la factura presentada es conforme con los trabajos encargados y el presupuesto conformado, se informa que es correcta según los datos expuestos en este informe.

Firma,

M^a Vanesa Ramallo Herrera.
Coordinadora de obras.
Presupuestos Participativos 2018.

